

FAKTÚRA - daňový doklad

č. 2011001

Dodávateľ :

PRO SEINA, s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava


Objednávka / zmluva číslo :


ZoD, zo 14.01.2011

IČO : 44 624 921
DIČ : 2022793344
IČ DPH : SK2022793344
Číslo účtu :
Banka : VÚB, a. s.
Registovaný : v OR SR, Okr. súd BA I.
VI. č. 57479/B
Odd. Sro
Dodávateľ je platiteľom DPH

Odberateľ :

Obec ZÁKOPČIE
Obecný úrad Stred 824
023 11 Zákopčie

IČO : 00314358
DIČ : 2020553337
Kontaktná osoba: Ing. František Hažík – starosta obce
Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
Č. účtu:
Tel. kontakt:




Príjemca :

Dátum vystavenia : 02.08.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 29.07.2011
Dátum splatnosti : 16.08.2011

Označenie dodávky	Množstvo	20% DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------------------	----------	---------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce podľa ZOD, zo dňa 14.01.2011, na stavbe: „**Prestavba školskej budovy č. 825 Nájomný bytový dom**“, podľa priloženého súpisu prác, čiastku celkom vo výške:

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
V ŽILINE
ODBOR BYTOVEJ POLITIKY

04-08-2011

502/240/2011

Cena bez dane celkom	: 23 971,37 €
DPH 20 %	: 4 794,27 €
Cena s DPH celkom	: 28 765,64 €

Slovom : dvadsaťosem tisíc sedemstošesťdesiatpäť EUR 64 Cent


Prílohy : Súpis prác a zisťovací protokol



PR

8

IČO: 44



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

pre: a) investičnú výstavbu *(1) b) ostatné potreby *(2) číslo: 1

Sledované obdobie: mesiac 07 rok 2011 Počet príloh:

DODÁVATEL 36 805101 (IČO) Nadriadený ústredný orgán
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) VEFT EU, s.r.o., CERVENÁ 32, 811 03 BRATISLAVA
 Vykonávajúci závod (správa)

ODBERATEL 00 314358 (IČO) Nadriadený ústredný orgán
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) OBEC ŽALOPČIE, OBECNÝ ÚRAD ŠTRÉD 624, 023 11 ŽALOPČIE
 Hospodárska zmluva číslo

STAVBA 2702011 etapa stavby 01 kategória stavby kód agregácie štátneho plánu

Názov stavby PRESTAVBA ŠKOLSKEJ BUDOVY NA NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM
 Názov fakturačného celku PRESTAVBA ŠKOLSKEJ BUDOVY - STAVEBNÁ ČASŤ číslo
 Miesto stavby ŽALOPČIE Kraj, okres ŽILINA, ČADCA


ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE

R. 1 Rozpočtové náklady fakturačného celku podľa úvodného (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)		st. 1		
Řiadok	Názov	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začatia do konca sledovaného mesiaca (st. 2 + 3)
a	b	2	3	4
2	Stavebné práce - dokončené merné jednotky	0	23.971,37	23.971,37
3	Vystavené splátkové listy	0	23.971,37	23.971,37
4				

VYHLÁSENIE

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb., o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác (§§ 7 - 9 - 10) a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania. Pre účely vykazovania vykonaných stavebných prác budú údaje z tohto protokolu súčasťou štatistických výkazov odberateľa na úseku investičnej výstavby podľa smerníc "5 Iv" a dodávok "7 Stav".

Za dodávateľa: Meno JÁN CHUDEJ IČO: 36805101 Dátum 2.8.2011
 Za investora (odberateľa): Meno FRANTIŠEK HAZEK IČO: 00314358 Dátum 3.8.2011
 Podpis:
 V
 Miesto: ŽALOPČIE



KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAJ
 V ŽILINE
 ODBOR BYTOVEJ POLITIKY

OBRÁŤTE!
 *) Čo sa nehodí, prečiarknite!
 1) Ide o vykonané stavebné práce zahrňované do plánu investičnej výstavby
 2) Ide o vykonané stavebné práce nezahrňované do plánu investičnej výstavby, napr. opravy, obnova kultúrnych pamiatok a pod.

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č. 825 na nájomný bytový dom
 Objekt: Nájomný bytový dom - stavebná časť
 Časť:
 Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Stred 824, 023 11 Zákopčie
 Zhotoviteľ: PRO SEINA, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	21 692,83
1	Zemné práce	384,74
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	10 765,51
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	191,13
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 492,14
99	Presun hmôt HSV	2 859,31
PSV	Práce a dodávky PSV	2 013,54
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	750,78
712	Izolácie striech	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	252,50
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zariaden. predmety	120,60
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	392,00
762	Konštrukcie tesárske	4,29
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766	Konštrukcie stoliárske	306,39
767	Konštrukcie doplnkové kovové	186,97
771	Podlahy z dlaždíc	0,00
775	Podlahy výškové a parketové	0,00
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
M	Práce a dodávky M	265,00
21-M	Elektromontáže	265,00
	Celkom	23 971,37

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
 V ŽILINE
 ODBOR BYTOVEJ POLITIKY

04-03-2011



PRC
 K 85
 IČO: 44 61


04-03-2011

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č 825 na nájomný bytový dom
 Objekt: Nájomný bytový dom - stavebná časť
 Časť:
 JKSO:


Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Stred 824, 023 11 Zákopčie
 Zhotoviteľ: PRO SEINA, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D	D	1		Zemné práce				21 692,83
D	D	1		Zemné práce				384,74
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	26,773	3,42	91,56
2	K	001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	26,773	0,61	16,31
3	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	10,614	4,67	49,56
4	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,392	2,17	59,44
5	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,520	8,42	46,48
6	M	MAT	5833117000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 N	t	9,936	12,22	121,40
D	D	2		Zakladanie				0,00
D	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				10 765,51
10	K	011	310273110	Murivo nosné z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600	m3	51,200	126,15	6 458,88
12	K	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	88,000	6,81	599,46
13	M	MAT	5934113300	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm	ks	88,000	16,06	1 413,46
24	K	011	342272102	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	42,000	21,88	918,96
25	K	011	342272104	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	47,000	29,25	1 374,75
D	D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
D	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				191,13
50	M	MAT	5533194400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm I	ks	6,000	13,72	82,33
52	M	MAT	5533194200	Zárubňa ocelová CGU 70x197x10cm I	ks	4,000	13,59	54,38
53	M	MAT	5533194300	Zárubňa ocelová CGU 70x197x10cm p	ks	4,000	13,60	54,42
D	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 492,14
59	K	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	87,690	7,42	650,66
62	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	260,000	1,78	462,54
63	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1,72	1,72	1 068,12
65	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	350,000	3,21	1 124,90
66	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na m3, 1 cm	m3	17,979	20,45	365,55
67	K	013	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvární, hr. do 100 mm -0,055 t	m2	13,77	3,77	47,49
68	K	013	971038691	Vybúranie otvorov v murive z tvárníc veľ. plochy do 4 m2 hr.nad 150 mm -1, BRČ	m3	1,000	47,49	47,49



KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
 VŽILINE
 ODBOR BYTOVEJ POLITIKY
 04-08-2011
 IČO: 44 624 001

69	K	013	971042251	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m ² , do 450 mm -0,022 t	ks	92,000	17,97	1 653,15
70	K	013	971042441	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m ² , hr.do 300 mm -0,165 t	ks	9,000	18,50	166,50
71	K	013	971042451	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m ² , hr.do 450 mm -0,247 t	ks	3,000	35,23	105,69
72	K	013	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m ² , hr.nad 120 mm -0,090 t	ks	3,000	10,56	31,67
73	K	013	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m ² , hr.nad 120 mm -2,400 t	m3	0,108	166,32	17,96
75	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	54,424	6,78	369,10
76	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	54,424	4,76	258,90
77	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	54,424	10,77	586,31
78	K	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	54,424	6,85	372,86
79	K	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	108,847	0,77	83,38
	D		99	Presun hmôt HSV				2 859,31
80	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehl,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	190,000	15,05	2 859,31
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 013,54
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	185,000	0,11	750,78
81	K	711	7111111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	t	0,055	1 019,92	21,09
82	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	m2	185,000	1,22	56,30
83	K	711	7111141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	212,000	2,11	226,07
84	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35				447,32
	D		712	Izolácie striech				0,00
	D		713	Izolácie tepelné				0,00
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	kpl	1,000	252,50	252,50
102	K	721	721100PC	Demontáž jestvujúcich rozvodov vody y kanalizácie				0,00
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				120,60
	D		725	Zdravotechnika - zariadení, predmety				40,91
145	K	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	10,000	4,09	40,91
149	K	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	13,000	2,70	35,05
163	K	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	súb	4,000	4,25	17,01
166	K	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	17,000	1,63	27,64
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				392,00
176	K	731	7331108PC11	Vykurovanie - vid' dieľci rozpočet	kpl	1,000	392,00	392,00
	D		762	Konštrukcie tesárske				4,29
178	K	762	762211811	Demontáž schodiska vč. zábradlia priamočiarych alebo krivočiari. bez podstupnic š. do 1,50 m 0.300t	m	1,100	3,90	4,29
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,00
	D		764	Konštrukcie klampierske				0,00
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,00
209	K	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami				306,39
212	K	766	766421821	Demontáž obloženia podlahu stien, palub.doskami				255,63
213	K	766	766421822	Demontáž obloženia podlahu stien, podkladových roštov				43,98
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				6,79
								186,97



04-03-2011

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
V ŽILINE
ODBOR BYTOVEJ POLITIKY

228	K	767	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zvrátných 0,018t	m2	34,920	3,31	115,68
253	K	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	kg	354,680	0,20	71,29
	D	771		Podlahy z dlaždíc				0,00
	D	775		Podlahy vlysové a parketové				0,00
	D	781		Dokončovacie práce a obklady				0,00
	D	783		Dokončovacie práce - nátery				0,00
	D	784		Dokončovacie práce - maľby				0,00
	D	M		Práce a dodávky M				265,00
	D	21-M		Elektromontáže				265,00
275	K	921	2100100PC1	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	kpl	1,000	265,00	265,00
				Celkom				23 971,37



PR
K
85
IČO: 44 €

344

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
V ŽILINE
ODBOR BYTOVEJ POLITIKY

04-03-2011



PRO SEIM, s.r.o.
Kobylská 69
821 04 Bratislava
IČO: 44 824 821, DIČ: SK21033344

ODBOR BYTOVEJ POLITIKY
V ŽILINE
KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD

VYKUROVANIE - SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č 825 nájomný bytový dom

Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Stred 824, 023 11 Zákopčie

Zhotoviteľ: PRO SEINA, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava

Demontáže

- 1 Demontáž vykurovacích telies
- 2 Demontáž potrubia ocel. do priemeru potrubia 38mm

40,00 ks	5,80	232,00
100,00 m	1,60	160,00
SPOLU bez DPH (€):		392,00

Cena bez dane celkovo : 23 971,37 €
 DPH 20 % : 4 794,27 €
 Cena s DPH celkom : 28 765,64 €



PRC
 KČ
 851
 IČO: 44 62



**KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
 V ŽILINE
 ODBOR BYTOVEJ POLITIKY**

04-03-2011