

# FAKTÚRA - daňový doklad


č. 2011008

Dodávateľ :

**PRO SEINA, s.r.o.**  
Kopčianska 65  
851 01 Bratislava



Objednávka / zmluva číslo :

ZoD, zo 14.01.2011

IČO : 44 624 921  
DIČ : 2022793344  
IČ DPH : SK2022793344  
Číslo účtu :   
Banka : VÚB, a. s.  
Registovaný : v OR SR, Okr. súd BA I.  
VI. č. 57479/B  
Odd. Sro  
Dodávateľ je plateľom DPH

Odberateľ :

**Obec ZÁKOPČIE**  
Obecný úrad Stred 824  
023 11 Zákopčie

IČO : 00314358  
DIČ : 2020553337  
Kontaktná osoba: Ing. František Hažík – starosta obce  
Banka: Dexia banka Slovensko, a. s.  
Č. účtu   
Tel. ko 

Príjemca :

Dátum vystavenia : 09.11.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 09.11.2011  
Dátum splatnosti : 23.11.2011

Označenie dodávky	Množstvo	20% DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------------------	----------	---------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce podľa ZOD, zo dňa 14.01.2011, na stavbe:  
**„Prestavba školskej budovy č. 825 Nájomný bytový dom“**, podľa priloženého  
súpisu prác, čiastku celkom vo výške:



Cena bez dane celkom	:	17 202,21 €
DPH 20 %	:	3 440,49 €
Cena s DPH celkom	:	20 642,70 €

Slovom : dvadsaťtisíc šesťstoštyridsaťdva EUR 70 Cent

Prílohy : Súpis prác a zisťovací protokol



PRO  
K  
85  
IČO: 44 624 921


# REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

**Stavba:** Prestavba školskej budovy č 825 na nájomný bytový dom  
**Objekt:** Nájomný bytový dom - stavebná časť  
**Časť:**  
**Objednávateľ:** Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Sired 824, 023 11 Zákopčie  
**Zhotoviteľ:** PRO SEINA, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 470,64
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 470,64
PSV	Práce a dodávky PSV	12 731,57
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 034,27
764	Konštrukcie kiampiarske	697,30
	<b>Celkom</b>	<b>17 202,21</b>



PR  
 K  
 85  
 IČO: 44 6



344

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č. 825 na nájomný bytový dom  
 Objekt: Nájomný bytový dom - stavebná časť  
 Časť: JKSO:

Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Stred 824, 023 11 Zákopčie  
 Zhotoviteľ: PRO SEJNA, s.r.o., Kopcianska 65, 851 01 Bratislava  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>D</b>			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 470,64</b>
<b>D</b>		<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>4 470,64</b>
38	K	011	625991030	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omlietka BAUMIT hr. 3cm	m2	15,000	18,90	283,55
39	K	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omlietka BAUMIT hr. 5cm	m2	55,000	18,67	1 026,69
40	K	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omlietka BAUMIT hr.10cm	m2	157,000	20,13	3 160,41
<b>D</b>			<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>12 731,57</b>
<b>D</b>		<b>733</b>		<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>12 034,27</b>
176	K	731	7331108PC:11	Vykurovanie - vid' detaili rozpočet	kpl	1,000	12 034,27	12 034,27
<b>D</b>		<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>697,30</b>
198	K	764	764352209	Žľaby z AL. plechu pododkvapové polkruhové rš D 150 mm	m	20,000	9,81	196,14
200	K	764	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al elox. plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	30,000	11,57	347,24
204	K	764	764454203	Odpadové rúry z AL. plechu kruhové s priemerom 125 mm	m	12,000	12,83	153,92
<b>Celkom</b>								<b>17 202,21</b>



PR  
 8€  
 IČO: 441

3344



## VYKUROVANIE - SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

**Stavba:** Prestavba školskej budovy č. 825 na nájomný bytový dom

**Objednávateľ:** Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Stred 824, 023 11 Zákopčie

**Zhotoviteľ:** PRO SEINA, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava

### Poschodie – 1.N.P.

Vykurovacie telesá 1.N.P.					
č.	Názov	MJ	j	Jedn.cena	Celk.cena
1	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 21VK výška600/1000dĺžka, s konzolou LK01, odzdušňovacia zátka	4,00	kompl.	91,53	366,11
2	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 21VK výška600/1200dĺžka, s konzolou LK01, odzdušňovacia zátka	5,00	kompl.	102,55	512,76
3	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 22VK výška600/400dĺžka, s konzolou LK01, odzdušňovacia zátka	2,00	kompl.	68,10	136,19
4	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 22VK výška600/800dĺžka, s konzolou LK01, odzdušňovacia zátka	2,00	kompl.	89,46	178,93
5	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 22VK výška300/1200dĺžka, s konzolou LK01, odzdušňovacia zátka	3,00	kompl.	93,03	279,10
6	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 22VK výška600/1000dĺžka, s konzolou LK01, odzdušňovacia zátka	1,00	kompl.	102,71	102,71
7	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 22VK výška300/1400dĺžka, s konzolou LK01, odzdušňovacia zátka	1,00	kompl.	103,14	103,14
8	Kupelnové teleso Koralux Rondo M 1830.600	1,00	kompl.	139,44	139,44
9	Kupelnové teleso Koralux Rondo M 1200.600	3,00	kompl.	100,48	301,44
10	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojitě bez odvzd. KORAD-VK Hdo600/Ldo2000mm	18,00	sub.	10,98	197,71
11	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	18,00	sub.	3,86	69,41
12	Montáž vyk. Rebríka	4,00	sub.	10,96	43,84
13	RAUTITAN kolenová pripojovacia garnitúra 16/250mm	22,00	sub.	6,80	149,60
14	Vodiaci oblúk REHAU 90°-16	22,00	pár	3,30	72,51



PF

8.

IČO: 44

3344


STREDOVÉ PRIPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESA, ROZTEČ H=50mm, ROHOVÉ  
DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM G3/4", HEMEIER MULTILUX,, KRYT ARMATÚRY HEMEIER,, FARBA

17	BIELA	4,00	sub	27,44	109,76
18	Svorková spojka s vonkajším závitom Rp 1/2" - HEIMEIER 15x1/2", oporné pozdro HEIMEIER 15	4,00	sub	4,95	19,81
20	Pripojovacie šrobenie - HERZ 3000, rohové Rp1/2" pre dvojrúrkové sústavy	18,00	ks	3,20	57,60
21	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	22,00	sub.	2,50	54,91
<b>Spolu</b>					<b>2 894,98</b>

<b>Potrubié 1.N.P.</b>					
1	Rúrka RAUTITAN flex 16x2,2 ( 100 m kotúč )	160,00	m	1,44	230,40
2	Rúrka RAUTITAN flex 20x2,8 ( 100 m kotúč )	50,00	m	1,92	96,00
3	Rúrka RAUTITAN flex 25x3,5 ( 50 m kotúč )	60,00	m	2,88	172,80
4	Rúrka RAUTITAN flex 32x4,4 ( 50 m kotúč )	16,00	m	4,32	69,12
5	Spojovacie príslušenstvo k potrubiu	1,00	sub	680,00	680,00
6	Tlakové skúšky potrubia	286,00	m	0,32	91,52
7	Montáž potrubia vetvy	1,00	sub	640,00	640,00
8	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,50	%	25,18	12,59
					<b>1 992,43</b>
<b>Tepelné izolácie 1.N.P.</b>					
1	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	160,00	m	1,53	244,80
2	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm	50,00	m	1,85	92,50
3	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	60,00	m	1,93	115,80
4	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	16,00	m	2,17	34,72
7	Montáž tep. izolácie potrubia	286,00	m	2,50	715,00
					<b>1 202,82</b>

**Poschodie – 2.N.P.**

<b>Vykurovacie telesá 2.N.P.</b>					
č.	Názov	MJ	J	Jedn.cena	Celk.cena




PR  
1  
8  
IČO: 44

1	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 21VK výška600/1000dlžka, s konzolou LK01, odvodušňovacia zátka	7,00	kompl.	91,53	640,70
2	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 21VK výška600/1200dlžka, s konzolou LK01, odvodušňovacia zátka	4,00	kompl.	102,55	410,21
3	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 22VK výška600/400dlžka, s konzolou LK01, odvodušňovacia zátka	1,00	kompl.	68,10	68,10
4	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 22VK výška600/1000dlžka, s konzolou LK01, odvodušňovacia zátka	1,00	kompl.	102,71	102,71
5	Vykurovacie doskové teleso KORAD P90 22VK výška600/1200dlžka, s konzolou LK01, odvodušňovacia zátka	4,00	kompl.	115,95	463,81
6	Kupelnové teleso Koralex Rondo M 1830.600	1,00	kompl.	139,44	139,44
7	Kupelnové teleso Koralex Rondo M 1200.600	4,00	kompl.	100,48	401,92
8	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-VK Hdo600/Ldo2000mm	17,00	sub.	10,96	186,32
9	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	17,00	sub.	3,84	65,28
10	Montáž vyk. Rebríka	5,00	sub	10,96	54,80
11	RAUTTAN kolennová pripojovacia garnitúra 16/250mm	22,00	sub	6,80	149,60
12	Vodiaci oblúk REHAU 90°-16	22,00	pár	3,28	72,16
15	STREDOVÉ PRIPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESA, ROZTEČ H=50mm, ROHOVÉ DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM G3/4", HEMEIER MULTILUX,, KRYT ARMATURY HEMEIER, , FARBA BIELA	5,00	sub	27,44	137,20
16	Svorková spojka s vonkajším závitom Rp 1/2" - HEIMEIER 15x1/2", oporné pozdro HEIMEIER 15	5,00	sub	4,96	24,80
18	Pripojovacie šrobenie - HERZ 3000, rohové Rp1/2" pre dvojtrubkové sústavy	17,00	ks	3,20	54,40
19	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.	22,00	sub.	2,48	54,56
	<b>Spolu</b>				<b>3 026,00</b>

**Potrúbie 2.N.P.**

1	Rúrka RAUTTAN flex 16x2,2 ( 100 m kotúč)	140,00	m	1,44	201,60
2	Rúrka RAUTTAN flex 20x2,8 ( 100 m kotúč)	20,00	m	1,92	38,40
3	Rúrka RAUTTAN flex 25x3,5 ( 50 m kotúč)	70,00	m	2,88	201,60
4	Rúrka RAUTTAN flex 32x4,4 ( 50 m kotúč)	16,00	m	4,32	69,12
5	Spojovacie príslušenstvo k potrubiu	1,00	sub	680,00	680,00
6	Tlakové skúšky potrubia	246,00	m	0,32	78,72
7	Montáž potrubia vetvy	1,00	sub	605,84	605,84
8	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,50	%	14,88	7,44
					<b>1 882,72</b>



Ev. č. C  
Vyhoda Slovenská k




PRC  
K  
85  
100.44.6

**Tepelné izolácie 2.N.P.**

1	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	140,00	m	1,53	214,20
2	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm	20,00	m	1,85	37,00
3	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	70,00	m	1,92	134,40
4	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	16,00	m	2,17	34,72
7	Montáž tep. izolácie potrubia	246,00	m	2,50	615,00
					<b>1 035,32</b>

**SPOLU bez DPH (€):**

**12 034,27**



PRÍ  
k  
85  
50:44 €

# ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

pre: a) investičnú výstavbu <sup>(1)</sup> b) ostatné potreby <sup>(2)</sup> číslo: ..... 6  
 Sledované obdobie: mesiac ..... 11 ..... rok ..... 2011 ..... Počet príloh: .....

DODÁVATEL 44 6 2 4 9 2 1 (IČO) Nadriadený ústredný orgán .....  
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) ..... PRO SEINA s.v.o. KOPČANSKÁ 65, 85101 BRATISLAVA  
 Vykonávajúci závod (správa) .....

ODBERATEL 00 3 1 4 3 5 8 (IČO) Nadriadený ústredný orgán .....  
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) ..... OBEC ZÁKOPČIE, OBEVNÝ ÚRAD SPOD ŽŤA, 023 11 ZÁKOPČIE  
 Hospodárska zmluva číslo .....

STAVBA 2 7 0 2 0 1 1 etapa stavby  kategória stavby  kód agregácie štátneho plánu   
 Názov stavby ..... PRESTAVBA ŠKOLSKEJ BUDOVY NA NÁJORNÍ BITOVI DOV  
 Názov fakturačného celku ..... PRESTAVBA ŠKOLSKEJ BUDOVY - STAVEBNÁ ČASŤ číslo   
 Miesto stavby ..... ZÁKOPČIE ..... Kraj, okres ..... ŽILINA, ČADCA

## ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE

Príloha	Názov	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začatia do konca sledovaného mesiaca (stl. 2 + 3)
a	b	2	3	4
R. 1	Rozpočtové náklady fakturačného celku podľa úvodného (jednostupňového projektu (hl. III a VI))		stl. 1	
2	Stavebné práce - dokončené merné jednotky	88.657,09 €	17.202,21 €	105.859,30 €
3	Vystavené splátkové listy			
4				

## VYHLÁSENIE

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb., o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác (č. 7, 9, 10), a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania. Pre účely vykazovania vykonaných stavebných prác budú údaje z tohoto protokolu súčasťou štandardných údajov o vykonaných prácach a dodávokoch, ktoré sa uvádzajú v štandardných výkazoch odberateľa na úseku investičnej výstavby podľa smerníc "5 IV" a dodávok "7 Stav".

Za dodávateľa: Meno ..... JÁN CHUDEJ ..... Podpis .....  
 Za investora (odberateľa): Meno ..... ING. FRANTIŠEK HAŽEK ..... Podpis .....  
 Dátum ..... 9. 11. 2011 .....  
 Dátum ..... 11. 11. 2011 .....



## OBRÁŤTE!

- \*) Čo sa nehodí, prečiarknite!
- 1) Ide o vykonané stavebné práce zahrňované do plánu investičnej výstavby
- 2) Ide o vykonané stavebné práce nezahrňované do plánu investičnej výstavby, napr. opravy, obnova kultúrnych pamiatok