

# FAKTÚRA - daňový doklad

č. 2011014

Dodávateľ :

**PRO SEINA, s.r.o.**  
Kopčianska 65  
851 01 Bratislava

Objednávka / zmluva číslo :

ZoD, zo 14.01.2011

IČO : 44 624 921  
DIČ : 2022793344  
IČ DPH : SK2022793344  
Číslo účtu :  
Banka : VUB, a. s.  
Registovaný : v OR SR, Okr. súd BA I.  
VI. č. 57479/B  
Odd. Sro  
Dodávateľ je plateľom DPH

Odberateľ :

**Obec ZÁKOPČIE**  
Obecný úrad Stred 824  
023 11 Zákopčie

IČO : 00314358  
DIČ : 2020553337  
Kontaktná osoba: Ing. František Hažík – starosta obce  
Banka: Dexia banka Slovensko, a. s.  
Č. účtu:  
Tel. kon

OSOBNÉ PODANIE

KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD v Žiline	
21 -12- 2011	
Ev. č.:	Vybavuje:
Sp. č.:	

Príjemca :

Dátum vystavenia : 20.12.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 20.12.2011  
Dátum splatnosti : 03.01.2012

Označenie dodávky	Množstvo	20% DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------------------	----------	---------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce podľa ZOD, zo dňa 14.01.2011, na stavbe:  
**„Prestavba školskej budovy č. 825 Nájomný bytový dom“**, podľa priloženého  
súpisu prác, čiastku celkom vo výške:



Cena bez dane celkom	:	12 192,79 €
DPH 20 %	:	2 438,56 €
Cena s DPH celkom	:	14 631,35 €

Slovom : štmáštisíc šesťstotridsaťjeden EUR 35 Cent

Prilohy : Súpis prác a zisťovací protokol




PRO  
Kop  
851  
IČO: 44 624

# REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

**Stavba:** Prístavba školskej budovy č. 825 na nájomný bytový dom  
**Objekt:** Nájomný bytový dom - stavebná časť  
**Časť:**  
**Objednávateľ:** Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Sired 824, 023 11 Zákopčie  
**Zhotoviteľ:** PRO SEINA, s.r.o., Kopcianska 65, 851 01 Bratislava

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 584,61
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 656,83
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 513,59
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 111,34
99	Presun hmôt HSV	302,85
PSV	Práce a dodávky PSV	3 608,19
713	Izolácie tepelné	2 670,90
763	Konštrukcie - drevostavby	551,44
764	Konštrukcie klampiarske	385,85
	<u>Celkom</u>	<u>12 192,79</u>




# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č.825 na najomný bytový dom  
 Objekt: Najomný bytový dom - stavebná časť

Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad, Síred 824, 023 11, Zákopčie  
 Zhotoviteľ: PRO SEINA, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01, Bratislava  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		Cena jednotkova		Cena celkom	
						7	8	8	9		
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
D			3	<b>Zvislé a kompletne konstrukcie</b>							
D			3	<b>Zvislé a kompletne konstrukcie</b>							
11	K	011	3142920PC	Komínová zostava PRESPOR, priemer D 200 mm	m	11,400		145,34		1 656,83	
	D		6	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
38	K	011	625991030	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT hr. 3cm	m2	10,690		18,90		202,07	
39	K	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT hr. 5cm	m2	39,452		18,67		736,45	
40	K	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT hr. 10cm	m2	161,109		20,13		3 243,12	
42	K	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanin prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	2,040		79,63		162,45	
45	K	011	632451235	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný ocelovým hladidlom, hr.nad 30 do 40 mm	m2	229,268		5,10		1 169,50	
	D		9	<b>Ostatné konstrukcie a práce-búranie</b>							
62	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	105,537		1,78		187,75	
63	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	414,614		1,72		713,14	
64	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	194,867		1,08		210,46	
	D		99	<b>Presun hmôt HSV</b>							
80	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 12 m	t	20,124		15,05		302,85	
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>							
	D		713	<b>Izolácie tepelné</b>							
93	K	713	713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami, doskami podláh, dvojvrstvová	m2	284,833		0,94		267,46	
94	M	MAT	28376352PC	Podlahový polystyrén EPS 100 hr. 50 mm	m2	554,798		3,32		1 843,54	
96	K	713	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm - PE folia	m2	271,960		1,73		469,68	
101	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,120		80,56		90,22	
	D		763	<b>Konstrukcie - drevostavby</b>							
192	K	763	763138314	Podhlad RIGIPS RF 1x12,5mm-OK, strop ocelový, upevnenie na závesoch vrátane parozábrany	m2	25,313		21,03		532,28	
193	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,180		106,43		19,16	
	D		764	<b>Konstrukcie klampiarske</b>							
200	K	764	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al elox. plechu vrátane rohov rš 250 mm	m					385,85	
205	K	764	998764202	Presun hmôt pre konstrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%					383,12	
<b>Celkom</b>										2,73	
										<u>12 192,79</u>	



PRC  
 KČ  
 851  
 IČO: 44 62

